

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年03月27日

計画の名称	町民の健康増進と体力づくりに資する公園整備														
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	津幡町														
計画の目標	津幡町では、将来的に少子高齢化が進行する傾向にあり、同時に医療費の増加、要介護認定者数の増加、生活習慣病患者の増加など、健康不安や自治体財源の圧迫の拡大が懸念される。 そのため、町民の健康志向やスポーツに取り組む意欲を高めるとともに、町民の健康増進・体力づくりを進めていく必要がある。 よって、少子高齢化への対応とあわせて、幅広い年齢層が多様な運動に取り組める環境づくりが求められることから、住吉公園において、温水プール及び園路広場等の整備を行うことにより、町民の健康増進・体力づくりを推進する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		2,260	A	2,260	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初		H35末
1	住吉公園における温水プール園路広場等の整備により、減少傾向にある町民の運動習慣者の割合を高める。 津幡町民の運動習慣者（1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施する者）の割合	38%	%	40%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	津幡町	直接	津幡町	-	-	都市公園等事業（住吉公園）	温水プール、園路広場等 2.0ha	A=津幡町	■	■	■	■	■	2,260	4.66	-	
												小計						2,260		
											合計						2,260			

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 津幡町にて評価を実施	事後評価の実施時期 令和6年12月
	公表の方法 津幡町ホームページにて公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	温水プール及び芝生広場等整備により、身体を動かす機会が増え、幅広い年齢層の利用による健康増進に寄与した。 温水プールの施設利用の開始により、施設利用者が増加傾向にあり、体力づくりの増進に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	公園施設の整備により、快適性・安全性が向上することで、幅広い年齢層の利用者が増加し交流の場を提供できている。
○ 特記事項（今後の方針等）	
引き続き、温水プール等の施設利用の推進を図り、町民の体力づくり・健康増進の推進を行っていく。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	40%		
	最 終 目標値	40%	コロナウイルス蔓延による外出自粛の影響により、期間中の運動習慣の割合が減少したと推測される。コロナ後となった現在徐々に元の習慣に戻りつつあるが、コロナ前までには回復していないと思われる。
	最 終 実績値	36%	